

Stato avanzamento lavori Sagrestia al 15 novembre 2023

A – Impianto elettrico Sagrestia. Completato 100%

B – Vano Sagrestia opere escluso arredi. 90%


I lavori sono in via di completamento, lo stato di avanzamento lavori è al 90%; mancano le seguenti attività:

- Posa in opera porta del bagno e del corridoio centrale
- Scaffalatura parte sinistra
- Armadio audio sotto quadro elettrico

Situazione aprile 2023



Situazione 15 Novembre 2023



C – Spogliatoio Sagrestia opere escluso arredi. 80%

I lavori sono in via di completamento, lo stato di avanzamento lavori è al 80%; mancano le seguenti attività:

- Posa in opera telaio e finestra
- Completamento armadio a muro
- Mano definitiva di tinteggiatura Bianca
- Pulitura pavimento in cotto esistente

Situazione aprile 2023



Situazione 15 Novembre 2023



D – Corridoio Sagrestia opere escluso arredi. 95%

I lavori sono in via di completamento, lo stato di avanzamento lavori è al 95%; manca le seguenti attività:

- Posa in opera cristallo apertura e zincatura telaio

Situazione aprile 2023



Situazione 15 Novembre 2023



E – Bagno Sagrestia opere escluso arredi. 10%

I lavori sono in via di completamento, lo stato di avanzamento lavori è al 10%; mancano le seguenti attività:

- Posa in opera telaio e finestra
- Completamento armadio a muro pulizie
- Completamento nuovo bagno e antibagno
- Posa in opera nuova porta

